



*Pacificare. fenale  
e perseguita*

# Regione Molise (rel)

## GIUNTA REGIONALE

**Mod. D**  
atto che non  
comporta impegno  
di spesa

Seduta del - 4 MAR. 2013

Deliberazione n. - 141

**OGGETTO:**

**LEGGE N. 64/1986. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI S. GIULIANO DI PUGLIA. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.I.P. CONSORTILE - IV LOTTO. IMPORTO FINANZIAMENTO €. 500.000.000. PROROGA TERMINI, LIQUIDAZIONE SALDO E CHIUSURA CONVENZIONE.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

riunitasi il giorno - 4 MAR. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

1) IORIO	Angelo Michele	PRESIDENTE	Pres.	Ass.
2) CHIEFFO	Antonio	ASSESSORE	X	
3) DI SANDRO	Filoteo	"	X	
4) FUSCO PERRELLA	Angiolina	"	X	
5) SCASSERRA	Michele	"		X
6) VELARDI	Luigi	"	X	
7) VITAGLIANO	Gianfranco	"	X	
		"		

Atto da pubblicare	Integralmente	<input type="checkbox"/>
	Per estratto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sul sito Web	<input type="checkbox"/>
Il Dirigente del Servizio (Arch. <del>Marcello</del> <b>VITIELLO</b> )		

**SEGRETARIO:** *Alberta DE LISIO*

**HA DECISO**

**quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):**

Campobasso, 27 SET 2012

Il Responsabile dell'istruttoria  
Marja P. Morello - arch. j. Nicola Gualardo

Il Direttore Generale  
(Art. 7 comma 2 lett. a) DGR 236/07)  
Dott. Antonio Francioni

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Marcello **VITIELLO**

## LA GIUNTA REGIONALE


VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica dott. Luigi Velardi;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

 SULLA PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica dott. Luigi Velardi, ed in ossequio a quanto previsto ex art. 1 L.R. n. 2/2002;

### UNANIME *DELIBERA*

1. Di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. Di dare il proprio nulla osta circa la liquidazione ed il pagamento in oggetto alla luce delle motivazioni di cui alle premesse dell'allegato documento istruttorio;
3. Di fissare alla data del presente provvedimento il termine ultimo di validità delle convenzioni stipulate per i finanziamenti *ex lege* 64/1986, già prorogato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2079 del 30.12.1999 e n. 645 del 28.05.2001;
4. Di liquidare e pagare al Comune di San Giuliano Di Puglia, sul Capitolo 12211 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2012 res. 2007 - giusto impegno n. 93194/07 del 09.12.2008, del quale si attesta la spendibilità e l'attinenza alle finalità del presente atto, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Consortile - IV lotto, la rata di saldo di € 32.759,58 (£. 63.431.388) determinando l'importo complessivo riconosciuto ammissibile a finanziamento di £. 476.531.388 (€ 246.107,92), con un'economia accertata di £. 23.468.612 (€ 12.120,53) sul finanziamento complessivo di £. 500.000.000;
5. Di stabilire che eventuali oneri e responsabilità dipendenti dal mancato rispetto dei termini originariamente fissati nella convenzione non potranno comunque far carico all'Amministrazione regionale, restando nella esclusiva responsabilità dell'Ente Attuatore ed a carico dello stesso tutte le controversie sorte o che sorgessero con terzi;
6. Di ritenere, con il presente provvedimento, formalmente chiusa la convenzione stipulata tra la Regione Molise ed il Comune di San Giuliano di Puglia, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Consortile San Giuliano di Puglia - Colletorto - IV lotto, finanziati nell'ambito del Programma di cui alla Legge n. 64/1986 - II P.A.A. - Azione Organica 6.3 - Aree interne.



ALLEGATI AL  
IL SEGRETARIO





## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**LEGGE N. 64/1986. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI S. GIULIANO DI PUGLIA. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.I.P. CONSORTILE - IV LOTTO. IMPORTO FINANZIAMENTO € 500.000.000. PROROGA TERMINI, LIQUIDAZIONE SALDO E CHIUSURA CONVENZIONE.**

### VISTE:

- La Legge 01.03.1986, n. 64 recante norme sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la Delibera in data 03.08.1988, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il finanziamento del II Piano annuale di attuazione nell'ambito della Sub azione organica 6.3 - Aree interne, fra i cui interventi figura il progetto esecutivo, proposto dal Comune di San Giuliano di Puglia, relativo alle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Consortile San Giuliano di Puglia - Colletorto - IV lotto, per un importo complessivo di €. 500.000.000;
- La deliberazione n. 2082 del 20.06.1996 con cui la Giunta Regionale ha individuato nel Comune di San Giuliano di Puglia l'Ente preposto alla realizzazione dell'intervento in oggetto e ha concesso formalmente il finanziamento complessivo, in conformità al quadro economico del progetto approvato dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 29.11.1994;
- La deliberazione n. 2079 del 30.12.1999 con cui la Giunta Regionale riapre il termine di validità delle convenzioni stipulate per i finanziamenti *ex lege* 64/1986, fino al 15.07.2000 nonché la successiva deliberazione di G.R. n. 645 del 28.05.2001 di proroga a tutto il 28.02.2002 del termine precedentemente stabilito, ... "*salva la facoltà di provvedere ad ulteriori dilazioni o differimenti dei termini ove necessario*";

### TENUTO CONTO

- Che l'intera documentazione afferente al progetto di cui trattasi veniva sottoposta a sequestro in data 23.06.2000 per decreto della Procura della Repubblica di Larino e successivamente dalla Sezione Giurisdizionale per il Molise della Corte dei Conti e restituita in data 22.01.2007;
- Che, con determinazione n. 38 del 02.07.2007, il Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo ha approvato lo stato finale dei lavori suddetti, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Sciulli in sostituzione del Certificato di Collaudo, la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e lo schema di rendicontazione contenente tutte le spese sostenute, ad eccezione degli oneri di collaudo e delle spese generali;
- Che il Comune, dalla data di richiesta di erogazione della rata di saldo del 20.07.2007, ha perfezionato la documentazione necessaria a definire le integrazioni richieste dal competente Servizio regionale, con nota prot. n. 7438 del 15.10.2007;

**ATTESO** che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce a tutti gli effetti il Certificato di Collaudo delle opere considerato che l'importo del contratto ammesso a finanziamento rientra nei limiti di legge;

## VISTA



- La Relazione sul Rendiconto finale e chiusura concessione per le opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Consortile San Giuliano di Puglia – Colletorto – IV lotto, datata 12.08.2011, resa dal competente Ufficio del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica della Direzione Generale Area IV, ed inviata il 13.08.2012 al Direttore del suddetto Servizio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

## PRESO ATTO

- Che le rate d'acconto erogate all'Ente Attuatore, conformemente a quanto stabilito dal disciplinare allegato alla deliberazione di G.R. n. 2082/1996, liquidate sulla base della documentazione rimessa dall'Ente stesso, risultano così suddivise: I rata £ 25.000.000, giusto mandato n. 436 del 15.10.1996; II rata £ 204.500.000, giusto mandato n. 4634 del 19.06.1997; III rata £ 183.600.000, giusto mandato n. 4592 del 11.09.1998, per un importo complessivo di £ 413.100.000 (€ 213.348,35);
- Che, pertanto, sussistono le condizioni per il pagamento della rata di saldo di £. 63.431.388 (€ 32.759,58), pari alla differenza tra l'importo rendicontato ed ammissibile a finanziamento di £. 476.531.388 (€ 246.107,92) e l'ammontare degli acconti erogati pari a £. 413.100.000 (€ 213.348,35) per i lavori di che trattasi, con un'economia accertata di £ 23.468.612 (€ 12.120,53) sul finanziamento complessivo di £ 500.000.000;

**REPUTATO** necessario differire il termine di scadenza della convenzione per procedere alla liquidazione e pagamento delle somme a saldo sul contributo finanziato per i lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Consortile – IV lotto del Comune di San Giuliano di Puglia;

**VISTO** il Capitolo 12211 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2012 res. 2007 che presenta sufficiente disponibilità ed il relativo impegno di spesa n. 93194/07 del 09.12.2008, del quale si attesta la spendibilità e l'attinenza alle finalità del presente atto;

**VISTA**, altresì, la deliberazione n. 471 del 26.07.2012 con cui la Giunta Regionale ha stabilito di dare il proprio nulla osta circa le liquidazioni ed i pagamenti erogati ai sensi della L. n. 64/86 sulla scorta di idonea proposta del Servizio competente;

## TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. Di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare il nulla osta circa la liquidazione ed il pagamento in oggetto alla luce delle motivazioni di cui alle premesse;
3. Di fissare alla data del presente provvedimento il termine ultimo di validità delle convenzioni stipulate per i finanziamenti *ex lege* 64/1986, già prorogato con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2079 del 30.12.1999 e n. 645 del 28.05.2001;
7. Di liquidare e pagare al Comune di San Giuliano Di Puglia, sul Capitolo 12211 del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2012 res. 2007 – giusto impegno n. 93194/07 del



09.12.2008, del quale si attesta la spendibilità e l'attinenza alle finalità del presente atto, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Consortile – IV lotto, la rata di saldo di € 32.759,58 (£. 63.431.388) determinando l'importo complessivo riconosciuto ammissibile a finanziamento di £. 476.531.388 (€ 246.107,92), con un'economia accertata di £. 23.468.612 (€ 12.120,53) sul finanziamento complessivo di £. 500.000.000;

4. Di stabilire che eventuali oneri e responsabilità dipendenti dal mancato rispetto dei termini originariamente fissati nella convenzione non potranno comunque far carico all'Amministrazione regionale, restando nella esclusiva responsabilità dell'Ente attuatore ed a carico dello stesso tutte le controversie sorte o che sorgessero con terzi;
5. Di ritenere, con il presente provvedimento, formalmente chiusa la convenzione stipulata tra la Regione Molise ed il Comune di San Giuliano di Puglia, per la realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Consortile – IV lotto, finanziati nell'ambito del Programma di cui alla Legge n. 64/1986 – II P.A.A. – Azione Organica 6.3 – Aree interne.

Campobasso, li 27 SET 2012

L'Istruttore  
(*Maria P. Morello – arch. j. N. Gesualdo*)

Il Direttore del Servizio  
(*Arch. Marcello Vitiello*)

---

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 27 SET 2012

Il Direttore del Servizio  
(*Arch. Marcello Vitiello*)



---

**PARERE DI COERENZA E PROPOSTA**

Il Direttore Generale Dott. Antonio Francioni,

VISTO il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa, **ESPRIME** parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

**PROPONE**

all'Assessore all'Urbanistica dott. Luigi Velardi l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li - 8 OTT 2012

Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio Francioni)



**Regione Molise**

DIREZIONE GENERALE IV

POLITICHE DEL TERRITORIO, DEI TRASPORTI, DELLA CASA

**Servizio Gestione Urbanistico-Territoriale**

**Ufficio gestione leggi nazionali e regionali**  
**Controlli e coordinamento in materia urbanistica**  
**Conformità PEEP**

Oggetto : PRS ex art. 44 T.U. leggi sul Mezzogiorno  
 Ente Attuatore: Comune di S. GIULIANO DI PUGLIA  
 Opere di urbanizzazione primaria nel P.I.P. consortile - 4° lotto  
 Importo finanziamento L. 500.000.000

**RELAZIONE SUL RENDICONTO FINALE E CHIUSURA CONCESSIONE**

Premesso:

- che con deliberazione n° 1045 del 24-3-89 la Giunta regionale ha approvato i P.R.S. ex art. 44 T.U. delle leggi sul mezzogiorno;
- che con deliberazione n° 5694 del 31-12-93 la Giunta regionale ha espresso parere preventivo favorevole al programma operativo d'intervento di infrastrutturazione degli insediamenti produttivi per un importo complessivo di L. 6.834.000.000, poi approvato in via definitiva con deliberazione di G.R. n° 772/95;
- che fra i progetti finanziati era compreso quello del comune di S. Giuliano di Puglia per un intervento di L. 500.000.000 relativo ai lavori di completamento nel P.I.P. - IV lotto;
- che con deliberazione di Giunta regionale n° 2082 del 20-06-1996 la realizzazione di dette opere è stata affidata al comune di S. Giuliano di Puglia. Con lo stesso atto è stato altresì concesso il finanziamento complessivo, in conformità al quadro economico del progetto approvato dall'Ente con delibera di Giunta comunale n° 382 del 29-11-94, ed è stato impegnato il relativo importo di L. 500.000.000 sul competente cap. 12005 del Bilancio regionale;
- che il quadro economico del progetto, riportato nella summenzionata deliberazione di G.R. n° 2082/96, risultava così articolato:

- lavori	£	373.685.588
somme a disposizione dell'Ente		
- per I.V.A.	£	33.631.703
- spese tecniche	£	68.730.780
- spese generali	£	11.210.568
- imprevisti	£	12.741.352
sommano	£	<u>126.314.412</u>
totale	£	<u>500.000.000</u>

Considerato che dagli atti trasmessi dal comune di S. Giuliano di Puglia si rileva quanto segue:

- i lavori furono affidati all'impresa "Martino Giovanni", con la quale venne stipulato il relativo contratto in data 06-02-97 n° 114 registrato a Larino il 10-2-97 al n° 22, per l'importo di L. 345.386.776 al netto del ribasso d'asta del 7,57% conseguito in sede di gara;
- durante il corso dei lavori, con delibera della Giunta Municipale del comune n° 164 del 11-11-98, è stata approvata una perizia di variante con un quadro economico così articolato:

- lavori al netto del ribasso d'asta	£	360.568.214
somme a disposizione dell'Ente		
- per I.V.A.	£	36.056.821



- spese tecniche	£ 79.308.142	
- spese generali	£ 11.702.960	
- economie	£ 12.363.863	
sommano	£	<u>139.431.786</u>
totale	£	<u>500.000.000</u>

- i lavori in perizia furono affidati con atto aggiuntivo del 02-03-99 registrato a Larino il 4-3-99 al n° 52 per l'importo netto complessivo di £ 360-568-214;
- i lavori hanno avuto il seguente andamento:
  - consegna: 08-01-97
  - tempo utile per l'esecuzione dei lavori: giorni 360
  - scadenza : 02-01-98
  - sospensione : dal 31-05-97 al 26-11-97 dovuta ad interferenze con altre opere e dal 26-06-98 al 17-06-99 per la necessità di predisporre ed approvare la perizia di variante
  - proroghe: 60 giorni
  - ultima scadenza del termine contrattuale : 20-08-99
  - ultimazione lavori :26-10-01
  - collaudo : relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, emessi rispettivamente dal direttore dei lavori ing. Giovanni Santoro e dall'ing. Capo ing. Sciulli Antonio in data 20-12-01, approvati con determinazione dirigenziale n° 38 del 02-07-07 di Barbieri Luigi, responsabile del Servizio del comune di S. Giuliano di Puglia;
  - le opere realizzate consistono nella costruzione dei marciapiedi, della rete gas metano e rete telefonica;

Considerato altresì che:

- il disciplinare di concessione allegato alla deliberazione di G.R. n° 2082/96 stabiliva il termine per la consegna dei lavori in 120 giorni dalla data di notifica della stessa ed in 18 mesi il termine per l'inoltro del rendiconto e quindi entro il 15-01-98;
- la delibera di G.R. n° 775 del 10-06-98 riapriva i predetti termini fissando la scadenza ultima al 30-10-98;
- la Giunta regionale con successive deliberazioni ha poi differito a tutto il 28-02-02 il termine precedentemente stabilito;
- il comune di S. Giuliano di Puglia, con nota del 20-07-2007 n° 5349 e successiva del 15-10-07 n° 7438, ha trasmesso la determinazione dirigenziale n° 38/07 di approvazione degli atti finali di contabilità e del certificato di regolare esecuzione, nonché il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di che trattasi che può essere così riassunto:

- lavori eseguiti	£	360.088.771
- I.V.A.	£	36.008.877
- spese tecniche	£	79.308.148
- spese generali	£	<u>11.704.307</u>
totale	£	<u>487.110.102</u>
in euro:		
- lavori eseguiti	€	185.970,33
- I.V.A.	€	18.597,03
- spese tecniche	€	40.959,24
- spese generali	€	<u>6.044,77</u>
totale	€	<u>251.571,37</u>

- nel frattempo tutta la documentazione inerente il progetto di che trattasi veniva sequestrata il 23-06-2000 per decreto della Procura della Repubblica di Larino, poi dalla Sezione Giurisdizionale per il Molise della Corte dei Conti e restituita il 22-01-2007;
- in seguito al dissequestro della documentazione il comune di S. Giuliano di Puglia chiedeva la liquidazione della rata di saldo;
- il Servizio Gestione Urbanistico-Territoriale della Regione, che nel frattempo era stato individuato per la competenza di gestione della pratica, con nota n° 8491 del 27-09-



2007, nel richiedere la documentazione integrativa necessaria per liquidare la rata di saldo, invitava l'Ente a provvedere al perfezionamento della documentazione relativa ai lotti precedenti necessaria per poter concludere la procedura di liquidazione del 4° lotto funzionalmente collegato ai precedenti interventi;



*ACCERTATO*

- che gli atti di liquidazione finale dei lavori sono stati approvati con la determinazione dirigenziale n° 38 del 02-07-07;
- che dagli stessi atti risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di L. 360.088.771 (€ 185.970,33);
- che all'Ente si possono riconoscere le spese relative all'I.V.A. sostenuta per complessive L. 36.008.877 (€ 18.597,03);
- che si può riconoscere l'importo complessivo £ 68.730.780 (€ 35.496,49) per spese tecniche, in conformità all'art. 5 comma 3 della legge regionale n° 12/93;
- che, con riferimento al comma 4 art. 5 della predetta legge regionale 12/93 vigente all'epoca dell'approvazione del progetto, si può riconoscere l'importo di £ 11.702.960 (€ 6.044,07) per spese generali compreso nel 3% delle spese sostenute;
- che in definitiva il contributo ammissibile per l'intervento di che trattasi può essere determinato in complessive L. 476.531.388 (€ 246.107,92) con una economia di L. 23.468.612 (€ 12.120,53) sull'importo finanziato;
- che nel termine di scadenza della convenzione l'Ente attuatore, non ha prodotto la documentazione necessaria alla chiusura del rapporto convenzionale;
- che la deliberazione di G. R. n° 2079 del 30-12-99, ad oggetto: " Delibera di Giunta Regionale n° 1903/98 ..... Determinazioni", di fatto, sanando i tempi intermedi, riapre il termine di validità delle convenzioni stipulate per i finanziamenti ex lege 64/86, fino al 15-07-2000;
- che la Giunta regionale con deliberazione n° 645 del 28-05-01 ha poi differito a tutto il 28-02-02 il termine precedentemente stabilito;
- che occorre tener presente la circostanza che tutta la documentazione inerente il progetto di che trattasi veniva sequestrata il 23-06-2000 per decreto della Procura della Repubblica di Larino e poi dalla Sezione Giurisdizionale per il Molise della Corte dei Conti e restituita il 22-01-2007;
- che dalla data di richiesta di liquidazione della rata di saldo del 20-07-07 si è avviata una nutrita corrispondenza con il comune di S. Giuliano di Puglia necessaria a definire i precedenti lotti con le ultime integrazioni pervenute con nota del 12/05/2011 n° 2939;
- che le rate d'acconto erogate all'Ente attuatore, conformemente a quanto stabilito dal disciplinare allegato alla deliberazione di G.R. n° 2082/96, liquidate sulla base della documentazione rimessa dall'Ente attuatore, risultano: 1° rata £ 25.000.000 mandato n° 436 del 15-10-96, 2° rata £ 204.500.000 mandato n° 4634 del 19-06-97, 3° rata £ 183.600.000 mandato n° 4592 del 11-09-98) per un'importo complessivo £ 413.100.000 (€ 213.348,35) ;



- che pertanto si può liquidare la rata di saldo in L. 63.431.388 (€ 32.759,58), pari alla differenza tra l'importo rendicontato ed ammissibile a finanziamento di L. 476.531.388 (€ 246.107,92) e l'ammontare degli acconti erogati pari L. 413.100.000 (€ 213.348,35);
- che le procedure di attuazione dell'intervento possono ritenersi adeguate alla legge regionale 12-93.

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Dirigente Responsabile del Servizio, in conformità alle leggi regionali in materia di LL.PP. ed alle direttive emanate in attuazione della legge reg. n° 7/97**

- di liquidare al comune di S. GIULIANO DI PUGLIA, la rata di saldo di € 32.759,58 (€ 63.431.388);
- di chiudere il rapporto di concessione con il comune di S. Giuliano di Puglia, instaurato con la deliberazione di G.R. n° 2082/96 per la esecuzione dei lavori di "completamento del P.I.P. - IV lotto", determinando l'importo definitivo del finanziamento in L. 476.531.388 (€ 246.107,92) con una economia accertata di L. 23.468.612 (€ 12.120,53) sul finanziamento complessivo di L. 500.000.000.

Campobasso li 12/08/2011

(Gesualdo Nicola)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL SEGRETARIO**  
F.to **De Lisio**  
\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
F.to **Angelo Michele Iorio**  
\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 05 marzo 2013



**IL SEGRETARIO**  
**Alberta De Lisio**  
\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

**Visto: IL PRESIDENTE**  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
\_\_\_\_\_

Campobasso, li \_\_\_\_\_